



INFORME MENSUAL
DIRECCIÓN DE OBRAS Y CATRASTRO

1. OBRAS PUBLICAS AL DEL MES DE DICIEMBRE

1.1 FONDOS ROYALTIES

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA						
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CASTASTRO						
Actividad	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	INICIO	FIN	OBSERVACIONES	PROGRESO SEGÚN PLANIFICACION
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLES DEL CENTRO URBANO (ING. MARCOS GONZALEZ)	100%	100%	09/05/2025	05/11/2025	RECEPCION PROVISORIA	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA RECTA FORDI-I FORDI KM 15- ZONA RURAL (GROB BUILDING SA)	100%	0%	14/06/2025	10/12/2025	LOS PAGOS DEPENDEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - RECEPCION PROVISORIA	
CONSTRUCCION DE DOS TINGLADOS EN TERRENO MUNICIPAL PARA USO DE LA COMUNIDAD DE VAKAY KM 33 Y B° MARIA AUXILIADORA (HERRERIA EL CHENQUE)	100%	100%	30/09/2025	14/11/2025	RECEPCION PROVISORIA	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLE ENCARNACION BARRIO PARQUE (BELARMINO CONSTRUCCIONES)	100%	100%	27/10/2025	14/12/2025	RECEPCION PROVISORIA	
PROGRESO			FONDOS ROYALTIES			
NORMAL						
BUENO						
ATRASO						



1.2 FONDOS FONAE

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA						
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CASTASTRO						
Actividad	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	INICIO	FIN	OBSERVACIONES	PROGRESO SEGÚN PLANIFICACION
CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE AULAS, DIRECCION, SECRETARIA Y SANITARIOS SEXADOS EN DOS NIVELES - EN EL PREDIO DE LA ESC. BASICA N° 4444 VIRGEN DE CAACUPE PARA USO DE EDUCACION BASICA BILINGÜE PARA PERSONAS JOVENES Y ADULTOS "CENTRO 7-80" Y EDUCACION MEDIA ABIERTA EMA" (METALURGICA NUÑEZ)	100%	100%	04/11/2024	14/11/2025	RECEPCION PROVISORIA	
PROGRESO				FONDOS FONAE		
NORMAL						
BUENO						
ATRASO						

2. OBRAS PARTICULARES AL MES DE DICIEMBRE

En obras particulares, en el mes de noviembre se recibieron 6 expedientes de presentación de permiso para la construcción, de los cuales 4 expedientes han sido culminados, en donde los contribuyentes han pagado el impuesto a la construcción, siendo el monto cobrado en impuestos desde este departamento Gs. 2.910.000 Dos millones novecientos dos mil)

3. TAREAS EN PROCESO DE CATASTRO DEL MES DE DICIEMBRE

En la oficina de Catastro se han procesado un total de 9 expedientes de Fraccionamientos de Terrenos, de los cuales 4 expedientes se han culminado en su totalidad, el resto se encuentra en la Junta Municipal en estudio.

Se ha actualizado un total de 17 registros de base de datos.



Bella Vista
ITAPÚA - PARAGUAY

MUNICIPALIDAD



(0767) 240 219
municipalidad@bellavista.gov.py
0404/2025 www.bellavista.gov.py
Ruta VI-Km 50 -Bella Vista-Itapúa-Paraguay

4. TAREAS POSTERGADAS

Las tareas postergadas se deben la gran mayoría a la falta de presupuesto en el presente año para la ejecución de obras, y otras fueron suspendidas directamente por el mismo motivo.

5. IMPREVISTOS

Las tareas imprevistas se refieren a actividades que surgen durante el mes, las cuales debemos realizar para dar cumplimiento a actividades organizadas por la Municipalidad

Sin otro particular, me despido atentamente.

6. PROYECCIONES PARA EL AÑO 2026

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA			PROYECCION ROYALTIES/GENUINO																																																			
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CASTASTRO																																																						
OBRA	ESTADO	MONTO PROYECTADO	ene-26				feb-26				mar-26				abr-26				may-26				jun-26				jul-26				ago-26				sep-26				oct-26				nov-26				dic-26							
			S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4								
REPARACION DE EMPEDRADO Y CONSTRUCCION DE BADENES CALLE ITAPUA ESQ CALLE SAN ISIDRO - BARRIO BUENA VISTA	POR INICIAR	35,000,000					■	■	■	■																																												
COSTRUCION DE(6) BADENES BARRIO 8 DE DICIEMBRE	EN PROYECTO	24,000,000									■	■	■	■																																								
VEREDAS AVENIDA SAMANIEGO - 3RA ETAPA	EN PROYECTO	940,827,917																																																				
CAMINERO SEGUNA ETAPA - BARRIO PARAISO	EN PROYECTO	520,000,000																																																				
BASE PARA TAREFERO (PARQUE URBANO)	POR INICIAR	30,000,000					■	■	■	■																																												
EMPEDRADOS EN VARIAS CALLES CENTRO URBANO	EN PROYECTO	830,000,000																																																				
TO TAL PROYECTADO		2,379,827,917																																																				
DEPENDE DE PRESUPUESTO																																																						
EN UOC																																																						
ETAPA INICIAL DE PROYECTO																																																						
ETAPA FINAL DE PROYECTO																																																						



MUNICIPALIDAD
Bella Vista
ITAPÚA - PARAGUAY



(0767) 240 219
municipalidad@bellavista.gov.py
0404/2025 www.bellavista.gov.py
Ruta VI-Km 50 -Bella Vista-Itapúa-Paraguay

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA			PROYECCION FONAE																																															
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CASTASTRO																																																		
OBRA	ESTADO	MONTO PROYECTADO	ene-26				feb-26				mar-26				abr-26				may-26				jun-26				jul-26				ago-26				sep-26				oct-26				nov-26				dic-26			
			S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4								
REPARACION DE 3 AULAS Y DIRECCION ESCUELA BASICA N° 1427 SAN BLAS VACAY KM 33	EN UOC	240,000,000																																																
REPARACION DE UN BLOQUE DE 2 AULAS Y COCINA COMEDOR - ESCUELA BASICA N° 4443 MARISCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA - BARRIO PUERTO BELLA VISTA - ZONA RURAL	EN UOC	300,000,000																																																
CONSTRUCCION DE 1 AULA NUEVA - ESCUELA MARIA AUXILIADORA	EN UOC	160,000,000																																																
TOTAL PROYECTADO		700,000,000																																																
DEPENDE DE PRESUPUESTO																																																		
EN UOC																																																		
ETAPA INICIAL DE PROYECTO																																																		
ETAPA FINAL DE PROYECTO																																																		